



ANEXO III PENALIDADES COVIARES S.A.

Expediente OCCOVI	Acta de Constatación de fecha	Infracción
5542/2004	03/12/04	Incumplimiento de las obligaciones contractuales con relación al plan de trabajos y al cronograma de tareas y atraso en la habilitación de obras comprometidas. Se ha constatado que en el tramo Hudson – La Plata, la Obra Distribuidor Villa Elisa y ramal de enlace con el Camino Centenario se encontraba pendiente de ejecución. Tipificación de la infracción en el marco del Anexo II – Capítulo II – Apartado 2 Incumplimiento de las Condiciones Establecidas en el Contrato – 2.1 Avance físico – Habilitaciones parciales.
5543/2004 (fs. 4 del Expte. 5542/04)	03/12/04	Tramo Hudson – La Plata. Existencia de trabajos pendientes de ejecución de la Obra Contractual “Viaducto y Distribuidor Ensenada”. Incumplimiento de obligaciones contractuales con relación al plan de trabajos y al cronograma de tareas y atraso en la habilitación de obras comprometidas. Tipificación de la infracción en el marco del Anexo II – Capítulo II – Apartado 2 Incumplimiento de las Condiciones Establecidas en el Contrato – 2.1 Avance físico – Habilitaciones parciales; 2.1.1; 2.1.2 y 2.1.3
5544/2004 (fs. 5 del Expte. 5542/04)	03/12/04	Tramo Hudson – La Plata. Existencia de trabajos pendientes de ejecución y/o concreción: 1) Base superior y carpeta de rodamiento con mezcla asfáltica en caliente en las ramas de salida (en ascendente) y entrada (en descendente) que conectan la autopista con la RP N° 19. 2) Carpeta de rodamiento en mezcla asfáltica en caliente en la RP N° 19 (sobre el puente), en la longitud correspondiente a la zona de camino. Incumplimiento de obligaciones contractuales con relación al plan de trabajos y al cronograma de tareas y atraso en la habilitación de obras comprometidas. Tipificación de la infracción en el marco del Anexo II – Capítulo II – Apartado 2 Incumplimiento de las Condiciones Establecidas en el Contrato – 2.1 Avance físico – Habilitaciones parciales.
5545/2004 (fs. 6 del Expte. 5542/04)	03/12/04	Tramo Hudson – La Plata. Existencia de trabajos pendientes de ejecución correspondientes a la ejecución de la carpeta de rodamiento en las banquetas externas de las calzadas principales a lo largo de todo el tramo entre Hudson y la cabecera en Diagonal 74. Incumplimiento de obligaciones contractuales con relación al plan de trabajos y al cronograma de tareas y atraso en la habilitación de obras comprometidas. Tipificación de la infracción en el marco del Anexo II – Capítulo II – Apartado 2 Incumplimiento de las Condiciones Establecidas en el Contrato – 2.1 Avance físico – Habilitaciones parciales.
5546/2004 (fs. 7 del Expte. 5542/04)	03/12/04	Tramo Hudson – La Plata. El trabajo contractual “Colocación de carpetas en correspondencia con el Arroyo Pereyra” se encuentra pendiente de ejecución. Incumplimiento de obligaciones contractuales con relación al plan de trabajos y al cronograma de tareas y atraso en la habilitación de obras comprometidas. Tipificación de la infracción en el marco del Anexo II – Capítulo II – Apartado 2 Incumplimiento de las Condiciones Establecidas en el Contrato – 2.1 Avance físico – Habilitaciones parciales.

M.E.yF.P.

411

COVIARES S. A.
Ing. ROBERTO S. J. SERVENTE
PRESIDENTE